



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

مدرسة وليام ويرت التكميلية

اجتماع تحديث المشروع
٣ نيسان (أبريل) ٢٠٢٥





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

لوجستيات الاجتماع



خدمات الترجمة الفورية

على الحاسوب

في أسفل الشاشة سيكون هناك كرة للترجمة. انقر فوق فوق هذا الشكل البيضاوي ثم اختاروا اللغة العربية.




على جهاز خليوي

في الجزء السفلي من الشاشة، اضغطوا على أيقونة كرة الترجمة في الأسفل الأيمن (...). اضغطوا على «الشكل البيضاوي» (Language Interpretation).

اضغطوا على "العربية".

الأسئلة المطروحة خلال الاجتماع



نحن نقدر مساهمتكم.

يرجى كتابة أسئلتكم/تعليقاتكم في خانة الأسئلة

والأجوبة في تطبيق زوم (Zoom)

سيتم نشر الأسئلة والإجابات من الاجتماع هذا على

صفحة مشروع المدرسة على

bit.ly/DCP-WilliamWirt



DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

التزامنا

تلتزم المدارس الحكومية في مقاطعة برنس جورج بتوفير بيئات تعليمية آمنة، ومتطورة، ومستدامة لطلابنا، ومعلمينا، ومجتمعاتنا.

نهجنا

من خلال عمل برنامج تحسين رأس المال التقليدي وأول نهج للمدرسة الحكومية بي ٣ (P3) للتصميم والبناء والصيانة، والمعروف باسم برنامج مدارس المخطط، نحن في طريقنا لتقديم أكثر من ٣٠ مرفقًا مدرسيًا جديدًا أو حديثًا في غضون فترة ١٥ عامًا.



جدول الأعمال

جدول الأعمال

- ١ تقديم فريق العمل
- ٢ ملخص المرحلة الثانية
- ٣ استعراض نطاق المشروع
- ٤ الجدول الزمني للمشروع
- ٥ تحديث البناء
- ٦ أسئلة وأجوبة



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

فريق العمل

فريق العمل

عمليات المدارس الحكومية في مقاطعة برنس جورج

- السيد الدكتور/شاروسكار كولمان، الرئيس التنفيذي للعمليات

خدمات الدعم في المدارس الحكومية في مقاطعة برنس جورج

- جيسون واشنطن، المشرف المساعد على خدمات الدعم

مدرسة وليام ويرت التكميلية

- السيدة روندا سيملي، المديرية

إدارة برامج رأس المال

- شيلا جاكسون، المديرية

- ويل سميث، المشرف على إدارة المشاريع

كرايتري، روهربوغ وشركاه للهندسة المعمارية

- سيث وينز، مهندس المشروع

الأخوين كيلر

- جاستن شورت، المدير التنفيذي للمشروع

- براد مايرز، مدير المشروع



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

ملخص المرحلة الثانية

ملخص المرحلة الثانية

ركزت المرحلة الثانية على بناء مدرسة وليام ويرت التكميلية الجديدة بينما استمر العمل في موقع المرحلة الأولى. المدرسة الجديدة عبارة عن منشأة حديثة بمساحة ١٦٨٥٠٠ قدم مربع مصممة لدعم تجربة تعليمية في القرن الحادي والعشرين لما يصل إلى ١٢٠٠ طالبًا.

تشمل ميزات البناء ما يلي:

- الجناح التعليمي المكون من ثلاثة طوابق: تم تنظيمه في «أحياء» على مستوى الصف، ولكل منها مجال تعليمي تعاوني مركزي.
- مساحة الاستخدام المجتمعي (الطابق الأول): مصممة للاستخدام من قبل منظمة شريكة.
- كافيتيريا مع خشبة مسرح
- صالة الألعاب الرياضية ومختبر اللياقة البدنية
- استوديو الرقص وغرفة الفرقة وغرفة الكورال
- مركز الإعلام: يتضمن مساحة تعليمية وغرف استراحة ومخرج إلى شرفة خارجية.
- جناح العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات والفنون

11 استوديو إنتاج الفيديو

• الفصل الدراسي، في الهواء الطلق: مجهز بشبكة واي فاي (Wi-Fi) ومنافذ



ملخص المرحلة الثانية



الطابق الثاني - المدخل



الطابق الأول - المدخل

ملخص المرحلة الثانية



الكافتيريا



الكافتيريا – خشبة المسرح

ملخص المرحلة الثانية



استوديو الرقص



صالة الرياضة البدنية

ملخص المرحلة الثانية



التعلم التعاوني

قاعة الموسيقى

ملخص المرحلة الثانية



مركز الإعلام



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

نطاق المشروع

نطاق المشروع

المرحلة الثالثة

تتألف المرحلة الثالثة من قطع الاتصال بالمرافق وهدم مبنى المدرسة القائم.

المرحلة الرابعة

تتضمن المرحلة الرابعة استكمال جميع أعمال الموقع بما في ذلك الانتهاء من تركيب نظام مياه الأمطار، وهياكل الاحتفاظ البيولوجي، وملعب كرة جديد، ومقاعد مدرج، وممر دائري جديد للحافلات، وملاعب معبدة حديثاً، وسياح، وموقف سيارات جديد مع إمكانية الوصول إلى شارع تكerman.



نطاق المشروع

مميزات الموقع

- كرة السوفتبول
- كرة القاعدة
- كرة القدم
- كرة الصالات فوتسول
- فصل دراسي في الهواء الطلق
- مدرج
- مسار المشي الضاء
- طريق الموقع الإضافي
- خط حافلة/مركبات منفصل

نطاق المشروع

GRAPHIC LEGEND

-  MAIN ENTRY / VISITOR ENTRY
-  SECONDARY ENTRY / BUS ENTRY
-  COMMUNITY USE ENTRY & PARKING
-  REAR ENTRY
-  BUS DROP-OFF
-  PARENT DROP-OFF
-  DELIVERIES
-  WASTE STORAGE
-  TRAFFIC GATE





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

الجدول الزمني للمشروع



الجدول الزمني للمشروع

اكتشاف المواد الخطرة

أثناء هدم مبنى المدرسة القديمة، عثرت أطقم العمل على مواد خطرة غير متوقعة. أثناء إزالة المخاطر المعروفة، اكتشفوا الأسبستوس المخفي خلف الجدران ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في النوافذ.

كان يجب أن يتوقف العمل على الفور حتى يمكن وضع خطة مفصلة لإزالة هذه المواد والتخلص منها بأمان.

نتيجة لذلك، يواجه المشروع الآن تأخيرًا لمدة ستة أشهر أو أكثر من صنع الإنسان تستخدم في المباني

والمعدات من الخمسينيات إلى السبعينيات، والتي تبين لاحقًا أنها خطيرة*

تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٣	طاقة كهربائية دائمة
آب (أغسطس) ٢٠٢٣	المرحلة الأولى للإنجاز الأساسي
تموز (يوليو) ٢٠٢٤	المرحلة الثانية للإنجاز الأساسي
العام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥	الانتقال إلى المبنى الجديد والعمل فيه
آب (أغسطس) ٢٠٢٥	المرحلة الثالثة للإنجاز الأساسي
كانون الأول (أكتوبر) ٢٠٢٥	المرحلة الرابعة للإنجاز الأساسي
كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٦	اكتمال المشروع بصورة نهائية، بما في ذلك العمل في الموقع



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

تحديث البناء

تحديث البناء

الإنجاز الرئيسي للبناء

إنجاز كبير لمبنى المدرسة الجديد والأعمال الميدانية الجزئية

البناء الجاري

- إزالة الأسبستوس المخفي خلف الجدران والأسقف في المبنى الحالي
- تركيب دعم في ملعب الكرة
- سياج محيط الموقع
- بوابات الطريق
- تركيب الأعمدة

العمل القادم والمعالم الرئيسية

- إزالة مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور من النوافذ والأبواب في المبنى الحالي
- هدم المبنى القائم
- إتمام العمل في الموقع



تركيب الأعمدة

تحديث البناء



سياج محيط الملعب



دعم ملعب الكرة

تحديث البناء



تركيب بوابات الطريق



سياج محيط الموقع



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS




أسئلة

أسئلة وأجوبة


- يرجى كتابة أسئلتكم/تعليقاتكم في خانة الأسئلة والأجوبة في تطبيق زوم (Zoom)
- سيتم نشر الأسئلة والإجابات من الاجتماع هذا على صفحة مشروع المدرسة على bit.ly/DCP-WilliamWirt
- إذا كانت لديكم أسئلة إضافية، يرجى إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى

capital.programs@pgcps.org



سيتم نشر الأسئلة والإجابات من الاجتماع هذا على
صفحة مشروع المدرسة على

bit.ly/DCP-WilliamWirt



William Wirt Middle School



[About](#)
[Funding & Bond](#)
[Project Cost](#)
[Project Timeline](#)
[School Information](#)
[Project Updates](#)
[Documents & Presentations](#)

School Information

Project Name	Address	High School	School Board District	County School District	Board Information
William Wirt Middle School	1001 Learner Drive, Fairfax, VA 22031	William Wirt Middle School	Division 3	Stafford County School District	View Board

Project Timeline



Project Scope

Construction of a new 100,000 sq ft middle school building with a gymnasium, cafeteria, and other facilities. The project also includes site work, parking lot, and landscaping.

News & Announcements

[View All News](#)
[View All Announcements](#)

Project Updates

Date	Update
June 2024	View Update
April 2024	View Update
February 2024	View Update
November 2023	View Update

Documents & Presentations

[View All Documents](#)
[View All Presentations](#)

شكراً

للاتصال بنا

capital.programs@pgcps.org



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS