



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

مکتب متوسطة ویلیام ویرت

جلسه معلومات روزانه ساخت و ساز
پروژه | ۳ اپریل ۲۰۲۵





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**

PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

جلسه تدارکات

خدمات ترجمه

Interpreting Services



On a Computer

At the bottom of the Screen will be an interpretation globe. Click that globe and then select Spanish.

روی یک کامپیوتر

در کامپیوتر در پایین صفحه نمایش یک کره ترجمه وجود دارد. روی آن کره کلیک کنید و سپس انتخاب کنید زبان دری.

On a Mobile Device

At the bottom of the screen, tap the ellipses icon on the bottom right (...). Tap "Language Interpretation." Tap "Spanish."

در یک تلفون

در تلفون در پایین صفحه، روی نماد بیضی در پایین سمت راست ضربه بزنید (...). ترجمه زبان را ضربه بزنید و زبان دری را ضربه انتخاب کنید.

سوالات در طول جلسه



ما برای نظریات شما ارزش قائل هستیم.

- لطفا سوالات/نظرات خود را در بخش پرسش و پاسخ زوم تایپ کنید.
- سوالات و پاسخ های این تالارشاروالی در صفحه پروژه مکتب به آدرس bit.ly/DCP-WilliamWirt قرار خواهد گرفت.



تعهد ما

PGCPS متعهد است تا محیط های آموزشی امن، پیشرفته و پایدار را برای شاگردان، معلمان و جوامع ما فراهم نماید.

رویکرد ما

از طریق برنامه های سنتی بهبود سرمایه ای و همچنین نخستین رویکرد طراحی-ساخت-نگهداری P3 مکتب عامه در سطح کشور که به نام "برنامه مکاتب نقشه ای (the Blueprint Schools Program) شناخته می شود، ما در مسیر فراهم سازی بیش از ۳۰ مکتب جدید یا مدرن شده در یک جریان ۱۵ ساله قرار داریم.

اجندا



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS



اجندا

1. معرفي ٽيم
2. خلاصه فاز ۲
3. بررسي محدوده پروژه
4. بررسي جدول زماني پروژه
5. معلومات روزانه ساخت و ساز
6. سوال و جواب



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

معرفی

معرفی تیم

عملیات PGCPS

- دکتر چاروسکار کلمن، مدیر ارشد عملیات

بخش خدمات PGCPS

- جیسون واشنگتن، معاون سرپرست خدمات پشتیبانی

مکتب متوسطه ویلیام ویرت

- روندا سیملی، سرمعلم

اداره برنامه های سرمایه

- شایلا جکسون، ریس

- ویل اسمیت، مسول مدیریت پروژه

- هنری لوئیس، مدیر پروژه

معماران کرابتری، روهربا و همکاران

- ست ونتز، معمار پروژه

برادران کالر

- جاستین شورت، مدیر پروژه

- برد مایرز، مدیر پروژه



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

خلاصه فاز ۲



خلاصه فاز ۲



مرحله دوم بر ساخت مکتب جدید متوسطه ویلیام ویرت تمرکز داشت، در حالی که کارهای ساحوی مرحله اول ادامه داشت. این مکتب جدید یک تأسیسات مدرن با مساحت ۱۶۸،۵۰۰ فوت مربع است که برای پشتیبانی از تجربه آموزشی قرن بیست و یکم برای حداکثر ۱۲۰۰ شاگردان طراحی شده است.

ویژگی‌های ساختمان:

- بخش آموزشی سه طبقه: به صورت "محل‌های" درجه بندی شده سازمان یافته، که هر کدام دارای یک فضای مرکزی برای یادگیری گروهی است.
- فضای استفاده عمومی (طبقه اول): برای استفاده توسط یک سازمان شریک طراحی شده است.
- کافه تریا با ستیج اجرا
- جمنازیم و لابراتوار تناسب اندام
- استودیوی رقص، اتاق بند، و اتاق سرود
- مرکز رسانه‌ای: شامل فضای آموزشی، اتاق‌های گروهی، و دسترسی به بالکن فضای باز است.
- بخش ویژه علمی ساسنی (STEAM) و هنرها
- استودیوی تولید ویدئو
- صنف در فضای باز: با وای‌فای و پرز برق تجهیز شده برای آموزش در فضای آزاد.

خلاصه فاز ۲



منزل دو – دروازه دخولی



منزل اول – دروازه دخولی

خلاصه فاز ۲



کافه تریا



کافه تریا / صحنه

خلاصه فاز ۲



آزمایشگاه صحت



استودیو رقص

خلاصه فاز ۲



یادگیری مشارکتی



اتاق موسیقی

خلاصه فاز ۲



مرکز رسانه



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

دامنه پروژه

دامنه پروژه

مرحله سوم

مرحله سوم شامل قطع ارتباط تاسیسات (برق، آب، گاز و غیره) و تخریب ساختمان فعلی مکتب می باشد.

مرحله چهارم

مرحله چهارم شامل تکمیل تمامی کارهای ساحه می باشد، از جمله نصب سیستم مدیریت آب باران، ساختارهای بایو-رتنشن، میدان جدید ورزشی، جای نشینی آمفی تئاتر، مسیر جدید بس ها، محوطه های بازی با سطح آسفالت شده جدید، حصارکشی، و پارکینگ جدید با دسترسی به سرک توکرمان.



دامنه پروژه

ویژگی های سایت

- سافت بال
- بیسبال
- فوتبال
- فوتسال
- صنف درس در فضای باز
- آمفی تئاتر
- مسیر پیاده روی روشن
- جاده سایت اضافی
- بس / وسایل نقلیه جدا



سمبول های گرافیکی

دروازه بازدید کننده /
دروازه عمومی

دروازه دوهمی /
دروازه بس مکتب

ورود و پارکینگ استفاده
از جامعه

ورودی عقب

پیاده شدن اتوبوس

رها کردن والدین

تحويل ها

انبار زباله

دروازه ترافیک

GRAPHIC LEGEND

▲ MAIN ENTRY /
VISITOR ENTRY

▲ SECONDARY ENTRY /
BUS ENTRY

▲ COMMUNITY USE
ENTRY & PARKING

▲ REAR ENTRY

--- BUS DROP-OFF

--- PARENT DROP-OFF

▲ DELIVERIES

■ WASTE STORAGE

--- TRAFFIC GATE



پلان ساحوی



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

جدول زمانی پروژه



جدول زمانی پروژه

کشف مواد خطرناک

در جریان تخریب ساختمان مکتب قدیمی، کارگران به طور غیرمنتظره‌ای با مواد خطرناک مواجه شدند. هنگام برداشتن خطرات شناخته‌شده، آنها آزمون پنهان شده در پشت دیوارها و PCBs در درزگیری پنجره‌ها را کشف کردند.

کار باید فوراً متوقف می‌شد تا یک پلان دقیق برای برداشت و دفع امنیت این مواد آماده گردد. در نتیجه، پروژه اکنون با تأخیری حدود شش ماه یا بیشتر روبه رو است.

* PCBs مواد شیمیایی ساخت بشر هستند که در ساختمان‌ها و تجهیزات بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ استفاده می‌شدند، اما بعداً مشخص شد که خطرناک‌اند.*

برق دائمی

فاز ۱ تکمیل قابل توجه

فاز ۲ تکمیل قابل توجه

جابجایی و اشغال ساختمان جدید

فاز ۳ تکمیل قابل توجه

فاز ۴ تکمیل قابل توجه

تکمیل نهایی پروژه شامل کار پیاده رو است

نوامبر ۲۰۲۳

اگست ۲۰۲۳

جولای ۲۰۲۴

سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵

اگست ۲۰۲۵

دسامبر ۲۰۲۵

جنواری ۲۰۲۶



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**

PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

معلومات روزانه ساخت و ساز پروژه

معلومات روزانه ساخت و ساز پروژه

کارهای عمده تکمیل شده

- تکمیل قابل توجه ساختمان جدید مکتب و بخشی از کارهای ساختی انجام شده است

کارهای در حال جریان

- برداشت آریست پنهان شده در پشت دیوارها و سقفهای ساختمان فعلی
- نصب بکاستاپ در میدان بازی
- نصب حصار در اطراف ساحه
- دروازه های سرک
- نصب ستون های امنیتی

کارهای آینده و مراحل کلیدی

- برداشت مواد درزگیر (PCBs) از پنجره ها و دروازه های ساختمان فعلی
- تخریب ساختمان فعلی
- تکمیل کارهای ساختی

نصب لوحه



معلومات روزانه ساخت و ساز پروژه



بالفیلد پشتبیا



چهار دیوالی محیطی میدان

معلومات روزانه کارهای ساختمانی



چهاردیوالی محیطی



نصب و راه اندازی دروازه راه



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

سوال



سوالات و جواب



- لطفاً سوالات یا نظریات خود را در بخش Q&A برنامه Zoom تایپ کنید.

- سوالات و پاسخهای این تالار عمومی در صفحه پروژه ویلیام

ویرت نشر خواهد شد: bit.ly/DCP-WilliamWirt

- اگر سوالات اضافی دارید، لطفاً آنها را به این ایمیل ارسال

نمایید: capital.programs@pgcps.org

اطلاعات و مستندات پروژه

William Wirt Middle School



Status	Project Status	Project Type	Budget	Address	Project Manager
Information	Information	Information	Information	Information	Information

School Information

Project	Address	Project Manager	Project Status	Project Type
Information	Information	Information	Information	Information

Project Timeline



Project Scope

Project Scope Description

News & Announcements

News & Announcements

Project Updates

June 2024	
April 2024	
February 2024	
November 2023	

Documents & Presentations

Document Name	Download
Document Name	Download
Document Name	Download
Document Name	Download
Document Name	Download
Document Name	Download
Document Name	Download
Document Name	Download
Document Name	Download
Document Name	Download

سوالات و پاسخ های این تالار شهر در صفحه پروژه ویلیام ویرت به آدرس bit.ly/DCP-WilliamWirt ارسال می شود..

تشكر

تماس با ما

capital.programs@pgcps.org



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS