



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

LYCÉE DE SUITLAND

Réunion de mise à jour du projet
11 mars 2025





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**

PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

LOGISTIQUES DE LA RÉUNION



Servicios De Interpretación

Services d'interprétation

On a Computer

At the bottom of the Screen will be an interpretation globe.
Click that globe and then select Spanish.

Sur un ordinateur

Au bas de l'écran se trouve un globe pour l'interprétation.
Cliquez sur ce globe puis sélectionnez « Spanish »
(*español*).

On a Mobile Device


At the bottom of the screen, tap the ellipses icon on the
bottom right (...). Tap "Language Interpretation."
Tap "Spanish."

Sur un appareil mobile

En bas de l'écran, appuyez sur l'icône représentant trois
points en bas à droite (...). Appuyez sur « Language
Interpretation » (*Interprétation linguistique*). Appuyez sur «
Spanish » (*español*).



Des questions pendant la réunion



Votre opinion compte.

- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page du projet scolaire à bit.ly/DCP-Suitland



Remerciements particuliers à





Notre engagement

PGCPS s'engage à offrir des environnements d'apprentissage sûrs, à la pointe de la technologie et durables à nos élèves, enseignants et communautés.

Notre approche

Grâce au travail de notre programme traditionnel d'amélioration des immobilisations et à la première approche de Conception-Construction-Maintenance d'écoles publiques P3 du pays, également connue sous le nom de programme Blueprint Schools, nous sommes en bonne voie pour avoir livré plus de 30 installations scolaires nouvelles ou modernisées sur une période de 15 ans.

AGENDA



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS



Agenda

- 01.** Présentations des équipes
- 02.** Portée du projet
- 03.** Examen des phases du projet
- 04.** Calendrier
- 05.** Mises à jour sur la construction
- 06.** Engagement communautaire
- 07.** Questions et réponses



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**

PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

PRÉSENTATIONS

Présentations



Dr Phelton C. Moss

Membre de la commission, District

7



Dr Charoscar Coleman

Directeur des opérations



Jason Washington

*Surintendant adjoint des services de
soutien*



Shayla Jackson

Directrice

*Département des programmes
d'investissement*



Maurice Wright

Directeur

Lycée de Suitland

Présentations

 Fier ancien élève !



Will Smith

Superviseur de la gestion de projet,
Programmes d'investissement de PGCPS

 Fier ancien élève !



Sean Nickols

Responsable de projet,
Programmes d'investissement de PGCPS



Rodney Howlett

AE, Responsable de projet
cox graae + spack



Carlos Flores

Chef de projet,
Turner Construction

 Parent fier !



Latoya Stephens

Responsable de projet,
Turner Construction

 Fier ancien élève !



Luis Rodriguez

Surintendant du projet,
Turner Construction



Mario Velasquez

Ingénieur de projet
Turner Construction



Nick Candy

Surintendant général
Turner Construction



Kyra Tyson

Responsable de la Communauté et
Citoyenneté,
Turner Construction

PORTÉE DU PROJET



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS



Portée du projet

Remplacement complet du campus actuel du Lycée de Suitland, d'une superficie de 344 875 mètres carrés et comptant 2 477 élèves, comprenant un lycée polyvalent (CHS), un centre d'arts visuels et d'arts du spectacle (CVPA) et un centre d'enseignement technique et professionnel (CTE). La conception proposée est de 389 108 mètres carrés avec une capacité de 1.500 élèves d'enseignement complet et 500 élèves CVPA. La nouvelle structure sera une seule et même installation avec les programmes scolaires complets et CVPA uniquement. Les programmes CTE seront transférés au Lycée Crossland pour l'année scolaire 2022 - 2023, qui sera désignée comme la nouvelle école CTE complète du sud pour le comté.

Les aménagements de la phase 1 comprennent :

- Auditorium de l'école
- Gymnases de compétition et annexes
- Centre de fitness et vestiaires
- Salle à manger et services de restauration
- Centre Média/Bibliothèque
- Salles de classe, laboratoires, salles informatiques, studios
- Espaces de rassemblement et salles de répétition du programme de musique générale et de groupe
- Terrasse d'apprentissage extérieure et espaces communs extérieurs



Auditorium Lobby



Learning Stage



Arts Commons



Dance Commons



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**

PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

EXAMEN DES PHASES DU PROJET



Calendrier Défis et solution

Retards dans l'obtention des permis

En raison d'importants retards **dans l'obtention des permis**, le calendrier initial du projet a été considérablement affecté. Ce calendrier révisé a entraîné des retards, et par conséquent des coûts supplémentaires, ce qui a incité le Département des programmes d'investissement à travailler avec l'école, d'autres départements du PGCPs et des entrepreneurs pour trouver une solution sur mesure.

Solution


Afin de respecter le calendrier initial et d'avancer sur le calendrier révisé, les nouveaux élèves de **9e année et les élèves de CVPA seront temporairement transférés au Lycée de Forestville** jusqu'à la fin de toutes les phases (hiver 2028). Cette décision permet aux entrepreneurs généraux de terminer les travaux des phases 1 et 3 simultanément, plutôt que consécutivement.

Une opportunité unique

Cette transition offre à l'école une occasion unique de se concentrer sur le développement d'un sentiment d'appartenance à la communauté pour ses élèves de 9e et de garantir que tous les élèves de CVPA restent ensemble dans un espace dédié aux arts. Les recherches indiquent que cette approche **améliore la culture scolaire globale**.

Lieu de déménagement

Élèves de neuvième année et élèves de CVPA




Lieu : Lycée de Forestville -7001 Beltz Drive Forestville, MD 20747

Plan de démenagement

Scenario #4B

Déplacement des cours optionnels de 9e année et de CVPA au Lycée de Forestville



Déplacement des élèves de la 10e à la 12e année vers le nouveau lycée

Révisé au plan :

Zone orange (ABDEF) Agrandie - Phase 1 révisée

Actuellement en construction

- **Juin 2025** : démolition du bâtiment CTE
- **Décembre 2025** : bassin de biorétention et espace vert disponibles
- **Janvier 2026** : zone ABDEF terminée
- **Avril 2026** : Amphithéâtre terminé
- **Été 2026** : terrains de tennis et de baseball terminés

Zone bleue - Phase 3

- **Été 2025** : les élèves de la CVPA et les nouveaux élèves de 9e année déménagent au lycée de Forestville
- **Été/Automne 2025** : début des travaux de démolition et de décontamination
- **Été 2027** : achèvement du terrain de softball, des tribunes, du terrain de football et des installations d'athlétisme

Zone verte - Phase 2 (inchangée)

- **Hiver 2026** Début de la Phase 2 : construction du bâtiment CVPA, parking et aménagement paysager final
- La phase 2 se déroule en même temps que la phase 3 (deuxième partie du terrain)

CALENDRIER



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS



Calendrier du projet

Ce que le plan révisé permet :

- Réduit les retards dans l'octroi des permis
- Accélère le roulement scolaire dans les phases 2 et 3
- Permet l'utilisation partielle du terrain de sport après la phase 1
- Prévoit l'achèvement anticipé du stade
- Raccourcit le calendrier total du projet de plus de 12 mois
- Acheve la phase 3 plus de 19 mois plus tôt

Description	Calendrier d'achèvement actuel (y compris les retards)	Calendrier d'achèvement révisé (retards atténués)
Phase 1 (Espace général d'éducation)	7 avril 2026	7 avril 2026
Phase 2 (espace CVPA)	18 avril 2028	22 février 2028
Phase 3 (terrains de sport/campus)	20 février 2029	31 août 2027

Calendrier de disponibilité pour le sport

Phase	Espace de Sport et d'Activité	Date de l'année scolaire disponible
Phase 1 révisée	Tennis Baseball	2026 - 2027
Phase 3 révisée	Piste d'athlétisme Football américain Softball Tribune Concessions	2027 - 2028

Plus d'informations à venir.

Nous nous attendons à ce que des questions soient posées sur les conséquences de cette décision sur la vie quotidienne des élèves. Cette réunion constitue la première étape d'une série de discussions prévues et portera sur le plan de construction et le calendrier.

Rejoignez-nous le 25 mars pour avoir une vision globale de ce à quoi ressemblera le quotidien de votre enfant et de la manière dont nous gérons les différents aspects de la transition. Au fur et à mesure que nous affinerons le plan, nous veillerons à ce qu'il y ait de la place pour les questions et les mises à jour.

Inscrivez-vous via les liens ci-dessous pour vous joindre à nous !

Séance d'information sur le déménagement du Lycée de Suitland

25 mars 2025, 18 h 30

Lien d'inscription : bit.ly/SHS-SWING

QR:



Séance CVPA sur le déménagement du Lycée de Suitland

25 mars 2025, 19 h 30

Lien d'inscription : bit.ly/SWING-CVPA

QR:





**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**

PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

MISES À JOUR SUR LA CONSTRUCTION

Mises à jour sur la construction

Travaux importants achevés

- Fondation et charpente métallique
- Toiture temporaire
- Électricité permanente - Étape clé

Travaux en cours

- Façade extérieure
- Aménagement intérieur
- Installation mécanique, électrique et plomberie dans les murs
- Inspection pour la fermeture des murs
- Charpente des murs et des plafonds
- Installation de l'escalier d'apprentissage
- Installation du service d'eau
- Installation du service de gaz

Travaux à venir et étapes clés

- Achèvement de la façade extérieure
- Installation de l'armoire électrique
- Aménagement intérieur en cours



Zone C - Amphithéâtre

Mises à jour sur la construction



Installation d'appareillage électrique



La cuisine



Salle des pompes d'arrosage



Installation des équipements mécaniques

Mises à jour sur la construction




Précédent



Actuel

Mises à jour sur la construction



Charpente extérieure Sud



Charpente extérieure Nord




Mises à jour sur la construction




Toiture




Mises à jour sur la construction



Salle de classe



Mur du hall



Escalier d'apprentissage

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS



Engagement communautaire

Faits marquants récents

- **202e réunion de la coalition** – Tenue avec succès le **24 février 2025**
- **Coup d'envoi : « Votre avenir, vos outils : les métiers spécialisés »** – Inspirer la prochaine génération de professionnels qualifiés.
 - Première session : **28 février 2025** à la section locale 197 – Charpentiers EAS

Prochaines opportunités d'engagement

- Série de lancement « Votre avenir, vos outils : Les métiers spécialisés » :
 - Section locale 26 - Syndicat des électriciens
 - Section locale 602 - Tuyauteurs
 - Section locale 5 – Monteurs de charpentes métalliques / Section locale 11 – Manœuvres
- Visites des sites pour les élèves






**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS

QUESTIONS

Questions et réponses



- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et les réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page du projet du lycée de Suitland à bit.ly/DCP-Suitland.
- Si vous avez d'autres questions, veuillez les envoyer par e-mail à capital.programs@pgcps.org.

Les questions et les réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page du projet du Lycée de Suitland à bit.ly/DGP-Suitland.

MERCI

Contactez-nous

capital.programs@pgcps.org



Séance d'information sur le
déménagement du Lycée de Suitland
25 mars 2025, 18 h 30
Lien d'inscription : bit.ly/SHS-SWING



**DEPARTMENT OF
CAPITAL PROGRAMS**
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS